

ДАННЫЕ

о сложившейся практике заключения и исполнения энергосервисных договоров (контрактов), заключенных для нужд МО «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, и объем планируемой экономии энергетических ресурсов при реализации таких договоров (контрактов) за период 1 января по 31 марта 2021 года

В I квартале 2021 года на территории города Кирово-Чепецк Кировской области энергосервисных контрактов не заключалось.

В настоящее время на территории города реализуется 3 энергосервисных контракта. Информация о ходе реализации энергосервисных контрактов на территории города Кирово-Чепецка Кировской области представлена в таблице.

Информация о реализации энергосервисных контрактов на территории города Кирово-Чепецка Кировской области
по состоянию на 01.04.2021

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						в I кв. 2021 года	за период реализации договора	в I кв. 2021 года	за период реализации договора	
1	МКУ «Дорожно-эксплуатационная служба» г. Кирово-Чепецка	ПАО «Ростелеком»	12.09.2017, 60 месяцев	82 681,48	11 млн. кВт*ч, 2 200 тыс. кВт*ч в год	974 945 кВт*ч	8 476 638 кВт*ч	8 717,649	69 530,018	В городе Кирово-Чепецке проведена замена существующих световых приборов, входящих в систему наружного освещения на светодиодные 3 963 шт.; установка автоматизированной системы управления наружным освещением; формирование подменного фонда светильников; замена и установка новых кронштейнов для крепления светильников на опорах; замена аварийных опор и установка новых опор.

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						в I кв. 2021 года	за период реализации договора	в I кв. 20201 года	за период реализации договора	
2	КОГОАУ «Гимназия №1» г. Кирово- Чепецка	ФГУП «ФЭСКО»	16.07.2018, 60 месяцев	2 672,0	270 850 кВт*ч; 54 170 кВт*ч в год 260 Гкал; 8 574 м³	8 115 кВт*ч 0 Гкал 130 м³	105 398 кВт*ч 0,881 Гкал 7 861 м³	78,821	596,348	В гимназии №1 города Кирово-Чепецка установлено 870 новых экономичных светильников и 78 приборов учета воды.
3	МКОУ СОШ с УИОП № 4 г. Кирово- Чепецка	ООО «РМК»	14.07.2020, 72 месяца	1 003,071	123 349 кВт*ч	5 714 кВт*ч	14 060 кВт*ч	51,878	129,647	В здании школы проведен демонтаж существующих светильников и установка 533 новых светодиодных светильников.